



Утверждаю  
 Управляющий директор  
 АО «КазАгроФинанс»  
 Мукушев Ж.К.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонтные работы лестничная клетка №2, расположенного в здании  
 центрального аппарата АО «КазАгроФинанс»

30.05.2018г.

г. Астана

Комиссия, действующего на основании приказа № 73 от 01.06.2017 г. в составе:

Председатель комиссии:

Управляющий директор Мукушев Ж.К.;

Члены комиссии:

Директор административного департамента Чайжунусов Н.С.;

Директор департамента финансов Жаманова Г.К.;

Директор департамента экспертизы активов Петров А.В.;

Начальник отдела материального обеспечения Каниев С.К.

В ходе комиссионного осмотра лестничной клетки №2 выявлены  
 нижеследующие объемы и виды работ:

Таблица №1

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
<b>Лестничная клетка - демонтаж</b>				
1	Снятие набела с потолка	м <sup>2</sup>	18,3	2,85 x 6,4м
2	Снятие набела со стен (за минусом окон и дверей)	м <sup>2</sup>	340,0	h стен = 19,6м.
3	Снятие набела с оконных откосов	м <sup>2</sup>	13,0	
<b>Лестничная клетка – ремонтные работы</b>				
1	Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (потолок)	м <sup>2</sup>	2,0	
2	Заделка трещин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (стен)	м <sup>2</sup>	5,0	
3	Огрунтовка поверхностей потолка	м <sup>2</sup>	18,3	
4	Огрунтовка поверхностей стен	м <sup>2</sup>	340,0	
5	Огрунтовка поверхностей откосов	м <sup>2</sup>	13,0	
6	Шпаклевание поверхности потолка	м <sup>2</sup>	18,3	
7	Шпаклевание поверхности стен	м <sup>2</sup>	340,0	
8	Шпаклевание поверхности откосов	м <sup>2</sup>	13,0	
9	Установка ограничителя дверей	шт	6	С учетом цокольного этажа
<b>Лестничная клетка – отделочные работы</b>				
1	Окраска поверхностей стен вододисперсионным составом, с колером за 2 раза	м <sup>2</sup>	340,0	
2	Окраска поверхностей потолка вододисперсионным составом, за 2 раза	м <sup>2</sup>	18,3	
3	Окраска поверхностей откосов вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	13,0	

	составом, за 2 раза			
4	Окраска труб отопления диаметром 20мм	п.м.	92,5	
<b>Дополнительные работы</b>				
1	Очистка помещений от строительного мусора	м <sup>2</sup>	110,4	5 этажей и цокольный этаж

Председатель комиссии:  
Управляющий директор

Мукушев Ж.К.;

Члены комиссии:  
Директор административного  
департамента

Чайжунусов Н.С.;

Директор департамента финансов

Жаманова Г.К.;

Директор департамента  
экспертизы активов

Петров А.В.;

Начальник отдела  
материального обеспечения

Каниев С.К.

30.05.2018г. Руководитель М.