

Утверждаю
Управляющий директор
АО «КазАгроФинанс»



Мукушев Ж.К.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на ремонтные работы кабинета №217, расположенного в здании
центрального аппарата АО «КазАгроФинанс»

30.05.2018г.

г. Астана

Комиссия, действующего на основании приказа № 73 от 01.06.2017 г. в составе:

Председатель комиссии:

Управляющий директор Мукушев Ж.К.;

Члены комиссии:

Директор административного департамента Чайжунусов Н.С.;

Директор департамента финансов Жаманова Г.К.;

Директор департамента экспертизы активов Петров А.В.;

Начальник отдела материального обеспечения Каниев С.К.

В ходе комиссионного осмотра кабинета №217 выявлены
нижеследующие объемы и виды работ:

Таблица №1

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
Кабинет №217 - демонтаж				
1	Снятие набела с потолка	м ²	19,1	3,33x5,73м
2	Снятие набела со стен (за минусом окон и дверей)	м ²	50,0	h стен = 3,17м.
3	Снятие набела с оконных откосов	м ²	1,0	
4	Демонтаж светильников под потолок «Армстронг»	шт	4	
5	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	19,1	
6	Демонтаж пластиковых плинтусов	п.м.	18,0	
Кабинет №217 – ремонтные работы				
1	Заделка трещин и выбоин сеткой серпянкой и гипсовыми смесями (стен)	м ²	4,0	
2	Огрунтовка поверхностей потолка	м ²	19,1	
3	Огрунтовка поверхностей стен	м ²	50,0	
4	Огрунтовка поверхностей откосов	м ²	1,0	
5	Шпаклевание поверхности потолка	м ²	19,1	
6	Шпаклевание поверхности стен	м ²	50,0	
7	Шпаклевание поверхности откосов	м ²	1,0	
8	Установка 6-ти секционного радиатора с соответствующими фитингами	шт	1,0	
9	Ремонт фрамуги окна (уплотнение)	шт	1,0	
10	Установка светильников под потолок «Армстронг»	шт	4	
11	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора	м ²	19,1	
Кабинет №217 – отделочные работы				

1	Окраска поверхностей стен вододисперсионным составом, с колером за 2 раза	м ²	50,0	
2	Окраска поверхностей потолка вододисперсионным составом, за 2 раза	м ²	19,1	
3	Окраска поверхностей откосов вододисперсионным составом, за 2 раза	м ²	1,0	
4	Окраска труб отопления диаметром 20мм	п.м.	3,0	
5	Устройство покрытия пола из линолеума	м ²	19,1	
6	Устройство пластиковых плинтусов	п.м.	18,0	
Дополнительные работы				
1	Очистка помещений от строительного мусора	м ²	19,1	

Председатель комиссии:
Управляющий директор

Мукушев Ж.К.;

Члены комиссии:
Директор административного
департамента

Чайжунусов Н.С.;

Директор департамента финансов

Жаманова Г.К.;

Директор департамента
экспертизы активов

Петров А.В.;

Начальник отдела
материального обеспечения

Каниев С.К.

30.05.2018г. Мухомиров А.К.